

КП "ПАВЛОГРАДВОКАНАЛ"
(найменування ліцензіата)

(найменування ліцензіата)																							
№ з/п	Найменування заходів (поб'єкту)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)					Використано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці: робіт, послуг, продавців товару, визначено на тендері чи без тендеру	Причини невиконання плану
			джерело фінансування		кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно		кількість	вартість, тис. грн									
			4	5					6	7	8	9			10	11	12		13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
Заходи з зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.1																							
1.1.1	Залишає вводу водопостачання на багатоквартирних будинках	шт.	-	-	-	-	40	69	-	28	30	28	30		-	-	-	ФОП Охрименко Н.Е. ФОП Охрименко В.І.					
1.1.2	Розробка проекту "Технічне переоснащення системи опалення на ВНС-2го під'їзду майданчик"	шт.	-	-	-	-	1	12	-	1	12	1	12		-	-	-	ТОВ "АЛЬФА БУДПРОЕКТ"					
1.2	Усього за підпунктом 1.1						81			42			42		-	39	-						
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
1.3	Усього за підпунктом 1.2																						
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
1.4	Розробка проекту "Реконструкція ВНС №2 на майданчику №4 в м. Павлоград з впровадженням поліпшених технологій досягнення питної води"	шт.	-	-	-	-	1	35	-	1	44	1	44		-	-	-	ТОВ "ТІПРОПРОМ Буд"					
1.5	Усього за підпунктом 1.4						35				44		44										
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
1.6	Усього за підпунктом 1.5																						
Заходи щодо модернізації та закупівлі тринапругних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
1.6.1	Придбання пересувного компресору ПКСД 5,25	шт.	-	-	-	-	1	255	-	1	358	1	358					ТОВ "НВЦ "Валдус" (генератор) (Прийнятий Гидравлічна станції SUPER ASPID DOA з шламовою помпою SP35)					
1.6.2	Придбання пневматичного інструменту	шт.	-	-	-	-	3	25	-	0	0	0	0										
1.7	Усього за підпунктом 1.6						280				358		358										
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
1.8	Усього за підпунктом 1.7																						
Інші заходи, з них:																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.8.1	Придбання пошуково-діагностичного комплексу "Прогрес" шт.						1	150		1	2	117	1	117				ТОВ "Ю-НІК"	Продовження додатка 28
Усього за підпунктом 1.8								150			117		117						
Усього за розділом I						0		546			561		561						
ВОДОВІВЕДЕННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
Заходи зі зникнення питомих витрат, а також вжиті ресурсів, з них:																			
2.1	Придбання насосів та КНС	шт.					4	353		1	24	1	24					ТОВ "Техномил-Дніпро"	
2.1.1		шт.																	
2.1.2	Диспетчеризація та автоматизація КНС	шт.					5	248		4	53	4	53					ТОВ "Інкор-Плюс" (придбання будівельних матеріалів, станція "Каскад" - 1 шт, поплавок - 4 шт.)	
2.1.3	Перевірка автономного колектору від КНС №5А (ДБ-200мм, 1-207м)	м.					267	68		0	0	0	0						
Усього за підпунктом 2.1							669			77		77							
2.2																			
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 2.2																			
2.3																			
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
Усього за підпунктом 2.3																			
2.4																			
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:																			
Усього за підпунктом 2.4																			
2.5																			
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5.1	Придбання труб для заміни ділянки пологого колектору від КНС №5А (80м, Д-400мм) в р-лі мосту на сел. "18 Березня"	м.					80	207		371	229	371	229					ТОВ "Ніко Трейд" (тендер) (придбання ПЕ труба Ду-315*12, 1км -371м.п.)	
Усього за підпунктом 2.5								207			229		229						
2.6																			
Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Придбання приладу для забору кала "Мерк -404"	шт.					1	140		0	0	0	0						
Усього за підпунктом 2.6								140											
Усього за розділом II								1016											
Усього за інвестиційною програмою								1562											

*Датність надання б/у урахуванням згідно з ІІІ, для надання до ІІІ, до 30.09.2019р., та на сьогоднішній день не затверджені постановою НКРЕГП. Згідно поланих змін до ІІІ -2018р. виконання ІІІ складає -1229,0 тис.грн. або 78,7%.

Керівник ліквідації
(або особа, яка виконує його обов'язки)
(підпис)

20 року

03341344
КАНАЛІЗАЦІОННО-ВІДВОДНО-СБОРНИКОВА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БВ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. П. ЛАВРІВ